Yuan Residence Timeline

	Week																																																					
List of Activities	6/8	6/15	8/17	8/24	8/31	9/7	9/14	9/21	9/28	10/5	10/12	10/19	10/26	11/2	11/9	11/16	11/23	11/30	12/7	12/14	12/21	12/28	1/4	1/11	1/18	1/25	2/1	2/8	2/15	2/22	3/1	3/8	3/15	3/22	3/29	4/5	4/12	4/19	4/26	5/3	5/10	5/17	5/24	5/31	6/7	6/14	6/21	6/28	7/5	7/12	7/19	7/26	8/2	8/9
Asbestos Abatement	x																																																					
Cut / Cap Sewer / Power / Water		x																																																				
Silt Fence / Site Water Control		x																																																				
Demo Existing Structure		x																																																				
Construction Entrance			x																																																			
Partial Excavation				x	x	x	x																																															
Shoring - Soldier Piles				x	x																																																	
Foundation ~~Shoring~~ - Pin Piles								x	x																																													
Excavation										x	x																																											
Foundation												x	x	x	x	x																																						
Capilary Break																	x																																					
Plumbing Ground Work and In Slab Radiant																	x																																					
Concrete Slabs																		x																																				
Waterproofing																			x																																			
Drainage																			x	x																																		
Backfill																			x	x	x																																	
Framing																						x	x	x	x	x	x	x	x																									
Roofing																														x	x																							
Door / Windows																																x																						
Siding / Decking																																x	x	x	x	x																		
Plumbing																																x	x																					
HVAC																																		x	x																			
Electiral																																				x	x	x																
Insulation																																							x															
Drywall																																								x	x	x	x											
Floors Installed																																												x	x	x								
Trim Carpentry / Cabinets																																															x	x	x					x
Painting																																																		x	x	x	x	
Appliances																																																						x
Hardscape																																					x	x																
Landscaping																																					x	x	x	x														
Final Clean																																																						
Punch List																																																						